

Fwd: RECORDATORIO: APERTUR

SEVAC

Seguimiento de los Recursos F

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/reportes/viewReporteProyectos.do

Hacienda

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

MST

Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

Ciclo: 2025 - Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

jazzielvazquez

Reporte Proyectos

Proyectos de Inversión

Inicio > Reporte Proyectos

Filtros de descarga

Entidad Federativa

Tlaxcala

Municipio

Apizaco

Tipo de recurso

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDI...

Ciclo de recurso

2025

Ramo

33 - Aportaciones Federales para Entid...

Programa Presupuestario

I 004 FAIS Municipal y de las Demarcaci...

Filtro por tipo de Reporte

Reporte

Seleccione...

Ir al Inicio

Generar reporte

Historial de descargas

Actualizar

Eliminar descargas

Identificador	Fecha	Nombre reporte	Estatus	Información	Reportes	Eliminar
463257	12/02/2026 12:37:08 PM	ReporteFinal_12022026_1770921427977.zip	Terminado	> La descarga de informaci3n se hizo de manera correcta.	Descargar reporte	Eliminar
449600	25/11/2025 12:34:49 PM	ReporteFinal_25112025_1764095687611.zip	Terminado	> La descarga de informaci3n se hizo de manera correcta.	Descargar reporte	Eliminar

Anterior

1

Siguiente



Anexo A

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Ejercicio del Gasto

Entidad Federativa:	TLAXCALA
Municipio:	APIZACO

Trimestre a reportar:	Cuarto Trimestre de 2025
-----------------------	--------------------------

Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Fondo			Rendimiento Financiero	Reintegros	Partidas		Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				Observaciones
		Clave Ramo	Clave de Programa	Programa Fondo Convenio Especifico			Tipo Gasto	Partida Generica				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
					\$101,416.19	\$0.00										
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	14	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Gasto de Inversión	613	\$ 11,439,706.94	\$ 12,338,237.81	\$ 12,338,237.81	\$ 12,338,237.81	\$ 12,338,237.81	\$ 12,338,237.81	\$ 12,338,237.81	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, DRENAJE PLUVIAL, LINEAS DE CONDUCCION
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	14	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Gasto de Inversión	625	\$ 16,392,140.16	15,496,384.59	15,496,384.59	15,496,384.59	15,496,384.59	15,496,384.59	15,496,384.59	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCION DE CALLES Y GUARNICIONES, BANQUETAS
	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	14	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Gasto de Inversión	617	\$ 300,000.00	493,264.10	493,264.10	493,264.10	493,264.10	493,264.10	493,264.10	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS, ADQUISICION DE LAMPARAS
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	14	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Gasto Corriente	515	\$ 267,996.66	\$ 173,373.60	\$ 173,373.60	\$ 173,373.60	\$ 173,373.60	\$ 173,373.60	\$ 173,373.60	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE APIZACO, TLAXCALA
OBRAS PÚBLICAS
2024-2027

C. JAVIER RIVERA BONILLA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE APIZACO, TLAXCALA
RESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

Boulevard 10 de Septiembre S/N Esq. Av Cuauhtémoc,
Col. Centro, Apizaco, Tlax. C.P. 90300



2025
Mujer
Indígena



BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Destino del Gasto

Entidad Federativa: TLAXCALA
Municipio: APIZACO

Trimestre a reportar: Cuarto Trimestre de 2025

DETALLE PROYECTO				AVANCE (%)		AVANCE FINANCIERO								Observaciones
FDLIO	NOMBRE	Clave Ramo	Clave de Pro	Programa Fondo Convierto Específico	Fisico	Financiero	Aprobado	Modificado	Reservado (Ministerio)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	
TLA250402613472	REHABILITACIÓN DE CALLE EN AV. XICHTENCATL CON CARPETA ASFALTICA	33	14	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	1,286,857.48	1,286,857.48	1,286,857.48	1,286,857.48	1,286,857.48	1,286,857.48	1,286,857.48	
TLA250402613473	LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE POZO LOMA FLORIDA 1RA ETAPA	33	14	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	1,126,530.35	1,126,530.35	1,126,530.35	1,126,530.35	1,126,530.35	1,126,530.35	1,126,530.35	
TLA250402613478	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN AVENIDA NIÑOS HEROES	33	14	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	1,013,918.98	1,013,918.98	1,013,918.98	1,013,918.98	1,013,918.98	1,013,918.98	1,013,918.98	
TLA250402613488	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN CALLE LOS SAUCES	33	14	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	471,554.73	471,554.73	471,554.73	471,554.73	471,554.73	471,554.73	471,554.73	
FISM2505-006/005	PAVIMENTACIÓN DE ADOQUIN EN CALLE AGUSTIN MELGAR	33	14	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	1,282,124.20	1,282,124.20	1,282,124.20	1,282,124.20	1,282,124.20	1,282,124.20	1,282,124.20	
TLA250402613471	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN CALLE CAMPANA	33	14	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	979,556.59	979,556.59	979,556.59	979,556.59	979,556.59	979,556.59	979,556.59	
TLA250302588492	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE AZTECA	33	14	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	307,146.92	307,146.92	307,146.92	307,146.92	307,146.92	307,146.92	307,146.92	
TLA250402613479	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACIÓN XICHTENCATL	33	14	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	277,416.19	277,416.19	277,416.19	277,416.19	277,416.19	277,416.19	277,416.19	
TLA250402613480	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AV. LOPEZ MATEOS	33	14	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	468,058.46	468,058.46	468,058.46	468,058.46	468,058.46	468,058.46	468,058.46	
FISM2505-020/010	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AV PROF. CAMILO M MARTINEZ	33	14	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	302,575.79	302,575.79	302,575.79	302,575.79	302,575.79	302,575.79	302,575.79	
TLA250402613483	REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL POZO LOMA FLORIDA 2DA ETAPA	33	14	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	1,165,598.11	1,165,598.11	1,165,598.11	1,165,598.11	1,165,598.11	1,165,598.11	1,165,598.11	
TLA250402613475	REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN AV HIDALGO (1RA ETAPA)	33	14	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	1,320,149.19	1,320,149.19	1,320,149.19	1,320,149.19	1,320,149.19	1,320,149.19	1,320,149.19	
TLA250402613476	REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN AV HIDALGO (2DA ETAPA)	33	14	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	796,086.97	796,086.97	796,086.97	796,086.97	796,086.97	796,086.97	796,086.97	
FISM2505-025/018	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BARRON ESCANDÓN	34	15	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	424,534.31	424,534.31	424,534.31	424,534.31	424,534.31	424,534.31	424,534.31	
TLA250402613477	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN FRACC. SAN DIEGO 94	35	16	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	1,583,861.18	1,583,861.18	1,583,861.18	1,583,861.18	1,583,861.18	1,583,861.18	1,583,861.18	
TLA250402613481	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 2 DE OCTUBRE	37	18	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	983,163.43	983,163.43	983,163.43	983,163.43	983,163.43	983,163.43	983,163.43	
FISM2505-026/017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE ADOQUIN EN CALLE JUÁREZ	38	18	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	1,067,314.77	1,067,314.77	1,067,314.77	1,067,314.77	1,067,314.77	1,067,314.77	1,067,314.77	
FISM2505-027/015	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE REFORMA	39	110	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	1,125,133.24	1,125,133.24	1,125,133.24	1,125,133.24	1,125,133.24	1,125,133.24	1,125,133.24	
FISM2505-022/019	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE EMILIANO ZAPATA	40	111	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	671,507.59	671,507.59	671,507.59	671,507.59	671,507.59	671,507.59	671,507.59	
TLA250402613489	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE NIÑOS HEROES	41	112	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	467,860.11	467,860.11	467,860.11	467,860.11	467,860.11	467,860.11	467,860.11	
FISM2505-013/021	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. XICHTENCATL (2DA ETAPA)	42	113	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	690,197.76	690,197.76	690,197.76	690,197.76	690,197.76	690,197.76	690,197.76	
FISM2505-014/022	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. XICHTENCATL (1RA ETAPA)	43	114	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	790,282.75	790,282.75	790,282.75	790,282.75	790,282.75	790,282.75	790,282.75	
FISM2505-016/023	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. XICHTENCATL (3TA ETAPA)	44	115	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	658,583.65	658,583.65	658,583.65	658,583.65	658,583.65	658,583.65	658,583.65	
TLA250402613470	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE EMILIO CARRANZA	45	116	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	8,564,609.65	8,564,609.65	8,564,609.65	8,564,609.65	8,564,609.65	8,564,609.65	8,564,609.65	
TLA250302596346	PRODIM ADO HADWARE, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE APIZACO	47	118	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	173,373.60	173,373.60	173,373.60	173,373.60	173,373.60	173,373.60	173,373.60	
TLA250302596346	PRODIM ESP FISICOS, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE APIZACO	48	119	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	391,848.00	391,848.00	391,848.00	391,848.00	391,848.00	391,848.00	391,848.00	
FISM2505-030/027	SUMINISTRO DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO	49	120	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	101,416.10	101,416.10	101,416.10	101,416.10	101,416.10	101,416.10	101,416.10	

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE APIZACO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2024-2027

Carretera 1000, Septiembre 27, Ex. Alameda, Tlaxcala, Col. Centro, Apizaco, Tlax. C.P. 90300

C. JAVIER RIVERA BOLAÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



2025
Mujer
Indígena



MUNICIPIO DE APIZACO

ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"

INDICADORES 2025

GOBIERNO DE APIZACO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"									
PORCENTAJE DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIDS									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0%	0	0	0%	0	0		
	2do. Trimestre	24%	10	41	0%	0	0		
	3er. Trimestre	46%	19	41	68%	23	34		
	4to. Trimestre	46%	19	41	68%	23	34		

MUNICIPIO DE APIZACO

ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"

INDICADORES 2025

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)

PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA REGISTRADOS EN LA MIDS									
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Sumatoria de proyectos de Contribución Directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0%	0	0	0%	0	0		
	2do. Trimestre	22%	9	41	0%	0	0		
	3er. Trimestre	46%	19	41	29%	10	34		
	4to. Trimestre	49%	20	41	29%	10	34		

MUNICIPIO DE APIZACO

ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"

INDICADORES 2025

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)

PORCENTAJE DE PROYECTOS DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Sumatoria de proyectos de Otros Proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0%	0	0	0%	0	0		
	2do. Trimestre	5%	2	41	0%	0	0		
	3er. Trimestre	5%	2	41	3%	1	34		
	4to. Trimestre	5%	2	41	3%	1	34		

ING. JESSY MARTINEZ VAQUEROZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
2024-2027

Boulevard 16 de Septiembre S/N Est. Av. Cuernavaca,
Ciudad de México, C.P. 60300
Tel. Centro, Apizado. Tlax. C.P. 60300

